

Neues vom Bau Nr. 51

(6. Juli 2011)

Klaus Kalmbach
Marketing und
Unternehmenskommunikation
Tel: (0751) 87-20 83
Fax: (0751) 87-20 95
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

Oberschwabenklinik

Baumaßnahme mit Punktlandung

10 RAVENSBURG (kk) – Die verantwortlichen Bauleiter haben bei der Baumaßnahme B2 eine Punktlandung hingelegt. Wie geplant ist das chirurgische Zentrum termingerecht umgebaut worden. Derzeit laufen die letzten Feinarbeiten. Anfang nächster Woche ziehen die Abteilungen in ihre neuen Räumlichkeiten, um gleich danach den Ambulanzbetrieb aufzunehmen. Auch der Rohbau des Bettenhauses wurde fristgerecht fertiggestellt. Bereits am Richtfest am Samstag, 9. Juli, können Besucher im Rahmen des Tages der offenen Tür den Rohbau wie auch das neue chirurgische Zentrum besichtigen.

20 Das 9. Baufrühstück hat in dem Bereich der ehemaligen Information und dem Zimmer der Postverteilung stattgefunden. Beeindruckend, was sich in der doch relativ kurzen Zeit getan hat. Nichts von dem ehemaligen Bestand ist wieder zu erkennen. Freundlich und hell ist das neue chirurgische Zentrum geworden. Nachdem die Abteilungen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Gefäß- und Thoraxmedizin sowie Neurochirurgie umgezogen sind, werden deren ehemaligen Räume umgebaut.



30

Letzte Details wird an den Bauplänen diskutiert. Einladend ist der Empfangsbereich der Ambulanzen.

Die Ebene 0 des Funktionsbaus wird im Bereich der ehemaligen chirurgischen Ambulanzen für die Radiologie und die Neuroradiologie umgebaut. In vier Wochen beginnen die Abbrucharbeiten. Die Dauer dieser Maßnahme B3 wird auf 12 Monate angesetzt. Beide Abteilungen befinden sich derzeit in der Ebene 1. Wenn diese beiden Fachbereiche ebenfalls ins Erdgeschoss umgezogen sein werden, befinden sich Untersuchung und Behandlung Tür an Tür.

40



Der Wartebereich der chirurgischen Ambulanzen wird bald zur Baustelle. Hinter der gestreiften Staubwand (im Hintergrund) befinden sich das neue chirurgische Zentrum.

50

Im Gange sind nach wie vor die Arbeiten im Verbindungsbau Ost. Diese kommen nach den anfänglichen Schwierigkeiten nun gut voran. In der Ebene +3 sind die Abbrucharbeiten bereits erledigt. Die Decke über Ebene +2 wird derzeit abgebrochen. Von den ursprünglich angesetzten zehn Tagen für den Rückbau geht die Bauleitung von nur noch acht Tagen aus. Am 12. August diesen Jahres sollen die Abbruchmaßnahmen fertiggestellt sein.